

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Győri Törvényszék (székhelye: 9021 Győr, Szent István út 6.; képviseli: dr. Takács József elnök; adószáma: 15311454-1-08), mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrészről

a **Quality House Kft.** (székhely: 9026 Győr, Vízmű u. 2. , képviseli: Varga Zsolt ügyvezető, Cg.: 08-09-015218, adószám: 14019032-2-08) mint szállító (a továbbiakban **Kivitelező**), együtt: szerződő felek (a továbbiakban: **Szerződő Felek**) között, az alulírott helyen és időben, a következő tartalommal.

I. Előzmények

1.) A Felek a Közbeszerzési Értesítő 2020/5-ös számában 0063/2020 iktatószámmal közzétett tájékoztatásában is rögzítettek szerint egymással a Győri Törvényszék 9021 Győr, Szent István út 6. alatti épületének Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet felőli homlokzatának felújítása tárgyában szerződést 2019. december 30-án („**Szerződés**”).

2.) A Szerződés értelmében a Kivitelező a munkát 2020. május 31-i határidővel vállalta elvégezni, a Kivitelező 2020. április 14-én kelt levelében azonban jelezte, hogy a határidőt a koronavírus járvány és a kapcsolódó szigorítások miatt nem tudja tartani, és a körülmények ismeretében a kivitelezésre általa vállalt új határidő 2020. november 30-a lenne.

3.) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („**Kbt.**”) 141. § (4) c pontja alapján a Szerződés módosítható, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

4.) A fenti előzményekre és arra tekintettel, hogy a jelen Módosítás a Kbt. 141. § (4) c) pontjának mindenben megfelel a Felek a Szerződést a következőképpen módosítják.

II. A Szerződés módosuló rendelkezései

1.) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV./1. pontját akként módosítják, hogy a Kivitelező a teljes körű szállítást legkésőbb 2020. november 30-ig köteles teljesíteni.

2.) A Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéskor nem ismert koronavírus helyzetre tekintettel a Megrendelő a 2020. május 31-i határidővel való késedelembe esés okán a Kivitelezővel szemben késedelmi kötbért nem érvényesít. Figyelemmel azonban arra, hogy az új teljesítési határidőt a Felek a már fennálló körülmények ismeretében jelölték meg, a 2020. november 30-i határidővel történő esetleges újabb késedelembe esés a Kivitelező oldalán késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget keletkeztet.


III. Egyéb rendelkezések

- 1.) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen Módosítás által nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.
- 2.) A Módosítás annak Felek általi aláírásának a napján lép hatályba; ha az aláírás a Felek által nem egy időben történik, úgy a hatálybalépés napja az a nap, amikor a módosítást a később aláíró Fél aláírja,

Felek a jelen Módosítást annak végig olvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

1.sz. melléklet Kivitelező „Tájékoztatás és szerződésmódosítás iránti kérelme”;

Győr, 2020. május 11.


.....
Megrendelő




.....
Kivitelező

QUALITY HOUSE KFT.
9026 Győr, Vízmű u. 2.
Adószám: 14019032-2-08
Cgysz.: 08-09-015218
Bsz.: 10700401-50526775-50901008