

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Győri Törvényszék (székhelye: 9021 Győr, Szent István út 6.; képviseli: dr. Takács József elnök; adószáma: 15311454-1-08), mint megrendelő - a továbbiakban: **Megrendelő** -, másrészről

a **Quality House Kft.** (székhely: 9026 Győr, Vízmű u. 2. , képviseli: Varga Zsolt ügyvezető, Cg.: 08-09-015218, adószám: 14019032-2-08) mint szállító (a továbbiakban **Kivitelező**), együtt: szerződő felek (a továbbiakban: **Szerződő Felek**) között, az alulírott helyen és időben, a következő tartalommal.

I. Előzmények

1.) A Felek a Közbeszerzési Értesítő 2020/5-ös számában 0063/2020 iktatószámmal közzétett tájékoztatásában is rögzítettek szerint egymással a Győri Törvényszék 9021 Győr, Szent István út 6. alatti épületének Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet felőli homlokzatának felújítása tárgyában szerződést 2019. december 30-án („**Szerződés**”).

2.) A Szerződés értelmében a Kivitelező a munkát 2020. május 31-i határidővel vállalta elvégezni, a Kivitelező 2020. április 14-én kelt levelében azonban jelezte, hogy a határidőt a koronavírus járvány és a kapcsolódó szigorítások miatt nem tudja tartani, és a körülmények ismeretében a kivitelezésre általa vállalt új határidő 2020. november 30-a lenne. A szerződést a két fél ennek megfelelően 2020 május 11. napján módosította.

3.) A szerződés értelmében a Kivitelező a munkát bruttó 94.000.000 Ft. értékben vállalta elvégezni. A kivitelező azonban 2020. augusztus 17. napján jelezte, hogy nettó 3.183.000 többletköltsége keletkezett, mivel a bérelt állványt sem használni, sem leszerelni nem tudta a BVOP hatályos zárlati utasítása miatt, illetve a munkálatokat kénytelen volt a BV területén kívülről, emelőkosaras autóval végezni.

4.) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („**Kbt.**”) 141. § (4) c pontja alapján a Szerződés módosítható, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

5.) A fenti előzményekre és arra tekintettel, hogy a jelen Módosítás a Kbt. 141. § (4) c) pontjának mindenben megfelel a Felek a Szerződést a következőképpen módosítják.

II. A Szerződés módosuló rendelkezései

1.) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2. pontját akként módosítják, hogy a Kivitelező a szerződésben meghatározott munkálatokat egyösszegű átalányáron:

nettó vállalási ár: 77 198 748 Ft



+ÁFA (27%): 20 843 662 Ft

bruttó vállalási ár: 98 042 410 Ft

azaz kilencvennyolcmillió-negyvenkettőezer-négyszázötven forintért elvégzi

A vállalkozó a teljesítés során három alkalommal jogosult az addig teljesített, a Megrendelő műszaki ellenőre által végzett tételes felmérés és teljesítésigazolás alapján a bruttó vállalási ár mindösszesen 70%-t meg nem haladó értékű résszámlák benyújtására, valamint a sikeres műszaki átadás-átvétel után egy db végszámla benyújtására.

III. Egyéb rendelkezések

1.) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen és korábbi módosítás által nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.


2.) A Módosítás annak Felek általi aláírásának a napján lép hatályba; ha az aláírás a Felek által nem egy időben történik, úgy a hatálybalépés napja az a nap, amikor a módosítást a később aláíró Fél aláírja,

Felek a jelen Módosítást annak végig olvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.


1.sz. melléklet

Kivitelező „Tájékoztatás és szerződésmódosítás iránti kérelme”;

Győr, 2020. augusztus 31.


.....
Megrendelő




.....
Kivitelező

QUALITY HOUSE Kft.
9026 Győr, Vízparti u. 2.
Adószám: 14019032-2-01
Cgysz.: 08-09-015218
T: 10400401-50526 / 50901